

Status for prosjektutviklinga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal


Styremøte i Helse Møre og Romsdal 14.oktober 2020

Johan Arnt Vatnan, leiar for prosjektstyret


Funksjonsprosjektet ferdig i desember




- Omfattende arbeid med funksjonsprosjektet
- I all hovudsak gode løysingar for funksjonsområda
- Teamsmøte med god medverking frå tilsette i HMR



Vidareutvikling av psykiatribygget



- Den bygningsmessige utforminga av bygget er vedtatt
- Jobbar med plassering og utforming av funksjonsareal, med fokus på nærleiksbehov, god pasientflyt og logistikk



Status for etablering av nye bruer på Hjelset




- God framdrift i arbeidet
- Viktig å sikre tryggleiken for gåande og syklende
- God dialog med drifta på Hjelset. Løypande informasjon til lokalbefolkninga



Kostnadsbilete i prosjektet

- Samhandlinga med Skanska er krevjande mtp. kostnadsbilete
 - vanskeleg å få effekt av industrialisering og modulbygging
- Arbeider systematisk for å utnytte moglegheitsrommet og redusere kostnadane i tråd med tidlegare styrevedtak
- Den neste månaden er avgjerande for å fastleggje kostnaden for akuttsjukehuset



* Tal i juli 2020-kroner utan byggelånsrenter

Vidare sakshandtering

- Prosjektstyret vil i okt./nov. legge fram ei ny sluttprognose, samt vår anbefaling til adm. dir. i HMR om handtering av kostnadsbilete i SNR-prosjektet



Fullmakter prosjektstyret for SNR

- Prosjektstyret skal legge følgende saker frem for HMR for behandling/godkjenning:
 - Evt. endring av premisser i forhold til foreliggende styrevedtak eller andre endringer som kan påvirke kvalitet, funksjonalitet, sluttprognosen eller tidspunkt for ferdigstillelse
 - Oppdatering av budsjett og likviditetsbehov

Tentativ framdriftsplan for akuttsjukehuset



Aktivitet	Tidspunkt
Funksjonsprosjekt	Juni 2020 – des. 2020
Detaljprosjektering	Juni 2020 - des. 2021
Byggestart	Des. 2020/jan. 2021
Systematisk ferdigstilling av bygg • Teknisk prøvedrift • Klinisk prøvedrift	2023
Overlevering til HMR	2023
Full drift ved akuttsjukehuset	1. mai 2024