

Mandat prosjektstyret SNR

Innhold

Formål med dokumentet	3
Forankring og oppgaver	3
Styresammensetning	3
Ansvar	3
Forutsetninger	3
Fullmakter.....	4
Budsjettrammer	4
Rapportering.....	4

Formål med dokumentet

Formålet med mandat for Prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er å klargjøre ansvar og myndighet for prosjektstyret, herunder avgrensning mot ansvarsområdet til administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF og styret for helseforetaket

Prosjektstyret skal ta utgangspunkt i beslutningene fra desember 2014, i Foretaksmøtet, og i styrene for HMR HF og Helse Midt-Norge RHF, der Idefaserapporten ble vedtatt lagt til grunn for Konseptfasen, og beslutning om tomtevalg for det nye akuttsjukehuset ble tatt.

Forankring og oppgaver

Mandatet omfatter planlegging og bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, med akuttsjukehus på Opdøl og et godt poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, fra Konseptfase til fullført bygg og overlevering. Dersom prosjektet tillegges oppgaver utover dette vil mandatet bli revidert.

Styresammensetning

Styret er sammensatt av:

Styreleder: Espen Remme

Nestleder: Ingard Nicolai Nilsen

Styremedlem: Dagne Hordvei

Styremedlem: Jan Eirik Thoresen

Styremedlem: Kjersti Bergjord, ansatterepresentant HMR HF

Ansvar

Styret for Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har ansvar for utviklingen av spesialisthelsetjenesten innenfor sitt geografiske ansvarsområde i samsvar med gitte nasjonale, regionale og lokale vedtak og føringer, herunder styring av investeringstiltak.

Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i oppdrag å sikre at Sykehusbygg HF forestår planlegging og gjennomføring slik at sykehusprosjektet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Herunder skal prosjektstyret påse at

- HMR får nødvendig bistand fra prosjektorganisasjonen for å utvikle program
- byggprosjektering og bygging blir gjennomført i henhold til gitte forutsetninger og rammer
- HMR HF får nødvendig bistand i forbindelse med teknisk og operativ idriftsettelse av prosjektet SNR.

Forutsetninger

Prosjektstyret skal påse at arbeidet utføres i henhold til lover og forskrifter og innenfor de rammer som er fastsatt av Helse Møre og Romsdal HF og føringer gitt av Helse Midt-Norge RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

Fullmakter

Prosjektstyret har fullmakt til å treffe beslutninger i følgende saker som vedrører planlegging, prosjektering og bygging av prosjekt SNR innenfor de gitte rammer:

- valg av rådgivere og entreprenører
- godkjenne kontrakter i henhold til gjeldende fullmaktsmatrise
- gjennomføringsmodell
- disponering av prosjektreserve (P70)

Prosjektstyret skal legge følgende saker frem for Helse MR HF for behandling/godkjenning:

- endring av programforutsetninger
- mandat for og oppnevning av ansatte- og brukerrepresentasjon
- Konseptrapport og forprosjekt
- grunnlag for lånesøknad for byggeprosjektet
- budsjettramme og fremdriftsplan
- grunnlag for teknisk og operativ idriftssettelse

Adm. dir. Helse Møre og Romsdal HF, ved den han lar seg representere med i prosjektstyret, kan også kreve andre saker forelagt styret for HMR HF.

Prosjektstyret kan delegerer myndighet til daglig leder i prosjektorganisasjonen, jfr. vedlagte fullmaktsmatrise. Dette innarbeides i en egen styringshåndbok.

Budsjettrammer

Det skal etableres egne budsjett for Konseptfasen og Forprosjekt.

Budsjettrammen for prosjektet SNR, skal fastsettes av Helse Møre og Romsdal etter anbefaling fra prosjektstyret der forprosjekt skal legges til grunn for kostnadskalkylene. Prosjektstyret skal i byggefasen disponere innenfor et budsjett som med 70% sannsynlighet (P70) vil være tilstrekkelig for gjennomføring av definerte oppgaver ut fra forprosjektkalkylene. Prosjektstyret skal rapportere til Helse MR HF med dette som styringsmål. Budsjettreserver innenfor styringsmålet skal gjøres synlige i rapporten.

Helse Møre og Romsdal HF må i tillegg sikre finansiering av en margin som gir en total budsjettramme som med 85 % sannsynlighet vil være tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektene. Denne marginen disponeres av Helse Møre og Romsdal.

Rapportering

Prosjektdirektøren skal avgi skriftlige månedsrapporter til Prosjektstyret.

Prosjektstyret skal avgi skriftlige tertialrapporter til Helse Møre og Romsdal HF, ved administrerende direktør. I prosjektfasen skal det være kvartalsvis rapportering.

Tertialrapporten skal minimum angi følgende:

- Status i arbeidet

- Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og korrigerende tiltak beskrives.
- Oppdatert sluttprognose for kostnader (basiskalkyle, P50, P70 og P85), inkludert byggelånsrenter og styrets reserve justert til 2021 kroner.
- Oppdatert sluttprognose for tid
- Spesielle problemområder og tiltak
- HMS
- Hovedaktiviteter neste periode.