



FELLES ADMINISTRATIV PLANGRUPPE 2013.04.11 1000 - 1400 Molde rådhus - formannskapssalen	
Til stades:	Helse M&R: Espen Remme, Helse Midt: Nils Arne Bjordal Helsebygg Midt: Bjørn Remen Gjemnes kommune: Birgit Eliassen, Olav Inge Hoem Kristiansund kommune: Helge Carlsen, Odd-Arild Bugge Molde kommune: Eirik Heggemsnes (Jostein Bø; frafall) Fylkesmannen i M&R: Bjarne Otnes Statens vegvesen M&R: Jan-Kristian Janson Møre og Romsdal fylkeskommune: Ole Helge Haugen, Johnny Loen (referent)
Referat:	<p>Utgangspunktet for møtet var forslag til planprogram. I tillegg ble det lagt fram et forslag til pressemelding fra helse M&amp;R. Sistnevnte ble tilrådd med små endringer.</p> <p><u>Planprogrammet ble gjennomdrøfta med følgende innspill fra gruppa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- må ta utgangspunkt i at tomtevalget skal være best for alle potensielle modellvalg</li><li>- Helse M&amp;R må klargjøre konkret for kommunene hva det arealmessige handlingsrommet i styret sitt vedtak er.</li><li>- kommunene må innafor dette handlingsrommet vekte og prioritere i sin saksbehandling før kommunens forslag legges fram for helseforetaket</li><li>- viktig å skille mellom<ul style="list-style-type: none"><li>- absolutte krav til tomt, altså kvalifiseringskrava til tomta</li><li>- kriterium som kvalifiserte tomter skal vurderes etter</li></ul></li><li>- planprogrammet konsentrerer seg om forhold som er beslutningsrelevante når en skal velge mellom kvalifiserte tomter.</li><li>- krav om tilleggsutgreiinger vil komme dersom beslutningsgrunnlaget anses utilstrekkelig. Må ha som mål å unngå dette.</li><li>- KU legges ut på anbud samla. En håndfull anbydere synes aktuelle.</li><li>- utgreiinger om regionale forhold vil være en del av den samla utgreiinga.</li><li>- viktig å synliggjøre beslutningstidspunkt i kommuneplanprosessen og hvordan disse sammenfaller med beslutningstidspunkter i helseforetakets prosesssystem.</li><li>- bør tone ned (i forhold til fremlagt forslag) detaljene i omtalen av helseforetakets prosessregler, og fokusere på den prosessen som planprogrammet faktisk gjelder (altså kommunedelplanen)</li><li>- en rekke mindre merknader av redaksjonell karakter</li></ul> <p><u>Bestillinger til deltakerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Helse M&amp;R styre sitt handlingsrom blir konkret definert og oversendt kommunene av Espen Remme snarest praktisk mulig</li><li>- Molde kommune må, innenfor dette handlingsrommet drøfte hvilke konkrete tomter som skal utgreies videre</li><li>- Helse M&amp;R må vere presis på absolutte kvalifiseringskrav til tomta</li><li>- Kommunene melder frister for saksframstilling til møtesekretær, planprogrammet må legges til høring før sommerferien</li><li>- Møtesekretær bearbeider planprogrammet jamfør drøftingene i møtet innen nytt møte</li><li>- Møtesekretær legg også til rette ei felles saksutgreiing med forslag til vedtak om utlegging.</li><li>- Møtesekretær innkaller til nytt møte 3 mai i Gjemnes</li><li>- Gjemnes kommune besørger møtefacilitetene</li></ul>

	- Grupper ønsker at Helsebygg Midt, på vegne av helse Møre og Romsdal HF, er den som formelt står som oppdragsgiver og bestiller av felles utredninger.
--	---